



Turek, dnia 2022-09-15

IZP.3153.3.2021

**Wielkopolski Urząd Wojewódzki
w Poznaniu
Wydział Infrastruktury
i Rolnictwa
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań**

dotyczy Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

dotyczy zadania: Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku –

I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku

Umowa nr 9.15/22 z 25.04.2022 r.

W załączeniu przesyłamy dokumenty rozliczeniowe dot. płatności końcowej w ramach realizowanego zadania.

Z poważaniem,

STAROSTA

Dariusz Kałużny

Karolina Karolak-Czapla
Naczelnik Wydziału Inwestycji,
Zamówień i Realizacji Projektów
Karolina Karolak-Czapla

Karolina Karolak-Czapla
karolina.czapla@powiat.turek.pl
63 222 33 21

INFORMACJA O ROZLICZENIU DOKONANYCH PŁATNOŚCI I WYKONANYCH ROBÓT W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Rozliczenie dokonanych płatności i wykonanych robót nr: 2

1. Numer umowy o dofinansowanie: **9.15/22 z 25 kwietnia 2022 r.**
2. Nazwa zadania: **Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku – I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku**
3. Dane Beneficjenta:
Nazwa: **Powiat Turecki**
Adres: **ul. Kaliska 59, 62-700 Turek**
Telefon: **63 222 33 21**

Osoba do kontaktu:
Imię i nazwisko: **Karolina Karolak-Czapla**
Telefon: **63 222 33 21**
E-mail: karolina.czapla@powiat.turek.pl
4. Rozliczenie za okres od **3.08.2022** do **15.09.2022** (winien obejmować wszystkie zdarzenia finansowe i rzeczowe dokumentowane w informacji)
5. Kwota wydatków objętych rozliczeniem: **733.743,43 zł**

w tym:
wydatki kwalifikowalne **733.743,43 zł**
wydatki niekwalifikowalne **0,00 zł**
6. Kwota rozliczenia kar umownych oraz przychodu z tytułu realizacji inwestycji, które umniejszają wartość zadania:
 - przypadająca na niekwalifikowalny zakres zadania:
kwota otrzymanych odsetek,
 - rozliczenia kar umownych
 - przychodu:
 - przypadająca na kwalifikowalny zakres zadania:
kwota otrzymanych odsetek
 - rozliczenia kar umownych
 - przychodu:
Wydatki kwalifikowalne po umniejszeniu o powyższe: **733.743,43 zł**
7. Kwota uzyskanych odsetek bankowych od kwot przekazanego dofinansowania:

Kwota **770,38 zł** Data przelania do RFRD: **15.09.2022**
8. Kwota dofinansowania przeznaczona na niniejsze rozliczenie dokonanych płatności i wykonanych robót: **334.073,38 zł**

Finansowanie kwalifikowalnych wydatków zadania

9. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie lub aktualnego aneksu do umowy:

wartość zadania: **1.151.286,72 zł**,

w tym:

dofinansowanie: **524.173,72 zł**

budżet samorządu: **627.113,00 zł**

10. Wydatki poniesione (zapłacone) od początku realizacji zadania, tzn. w okresie od **19.05.2022** do **15.08.2022**

kwota: **1.122.988,29 zł**

11. Wydatki do poniesienia niezbędne do zakończenia realizacji zadania **0,00 zł**

12. Suma dofinansowania otrzymana od początku realizacji zadania: **524.173,72 zł**

13. Dofinansowanie pobrane w nadmiernej wysokości i zwrócone do RFRD:

Kwota **12.877,16 zł** data zwrotu: **15.09.2022**

Kwota odsetek od kwoty dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości, które nie zostało zwrócone w terminie:

Kwota data zwrotu:

14. Dotychczasowy udział środków własnych (od początku realizacji zadania): **611.691,73 zł**

15. Zgodność realizacji zadania z umową o dofinansowanie w okresie objętym wnioskiem.

- czy inwestycja jest realizowana w terminie określonym w § 3 umowy o dofinansowanie?

TAK NIE

- czy inwestycja jest realizowana zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym wskazanym w Załączniku nr 1 do umowy?

TAK NIE

Jeśli nie, proszę wyjaśnić przyczyny odstępstw:

.....
.....

16. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte informacją:

Lp	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wystawca	Kwota brutto			Kwota brutto po umniejszeniach			Data zapłaty
				Razem	Kwalifikowalna	Niekwalifikowalna	Razem	Kwalifikowalna po umniejszeniu	Niekwalifikowalna po umniejszeniu	
1	FA/17/PP/2022	25.08.2022	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Sp. z o.o., ul. Komunalna 8, 62-700 Turek	733.743,43	733.743,43	0,00	733.743,43	733.743,43	0,00	15.09.2022
			Razem:	733.743,43	733.743,43	0,00	733.743,43	733.743,43	0,00	
			Dofinansowanie	334.073,38			Dofinansowanie	334.073,38		
			Wkład własny	399.670,05			Wkład własny	399.670,05		

17. Informacja o zrealizowanym zakresie zadania:

L.p.	Elementy i rodzaje robót	Harmonogram rzeczowo - finansowy			Koszty wykonane (w okresie rozliczenia)	Koszty wykonane (narastająco od początku realizacji zadania)	Procent wykonanych kosztów od początku realizacji zadania (%)
		Koszty kwalifikowalne (planowane)	Koszty kwalifikowalne	Koszty wykonane			
1	Roboty przygotowawcze – b.d.	62.621,28		617,15	57.639,78	92	
2	Roboty ziemne – b.d.	17.156,34		1.525,20	17.081,44	99	
3	Odwodnienie korpusu drogowego – b.d.	53.664,29		8.121,63	42.225,29	79	
4	Podbudowy – b.d.	156.642,23		108.989,38	153.969,02	98	
5	Nawierzchnie – b.d.	457.045,98		424.920,20	492.334,65	108	
6	Oznakowanie dróg i urz.bezpr.r. – b.d.	16.715,70		16.715,70	16.715,70	100	
7	Elementy ulic – b.d.	126.736,13		76.570,57	117.554,17	93	
8	Zieleń drogowa – b.d.	23.469,51		16.089,51	23.469,51	100	
9	Inne roboty – b.d.	48.976,14		32.422,80	32.422,80	66	
10	Wymagania ogólne – b.s.	10.232,72		595,32	6.091,12	60	
11	Roboty ziemne – b.s.	32.041,99		0,00	25.023,98	78	
12	Odwodnienie korpusu drogowego – b.s.	111.514,26		6.346,19	86.469,31	78	
13	Podbudowy – b.s.	14.405,76		9.799,34	19.461,08	135	
14	Nawierzchnie – b.s.	18.564,39		31.030,44	31.030,44	167	
15	Tablica informacyjna	1.500,00		0,00	1.500,00	100	
	suma	1.151.286,72		733.743,43	1.122.988,29	98	

Turek, 15.09.2022 r.

.....
(miejscowość, data)

STAROSTA

Dariusz Kaczyński

.....
Włodzisław Karski
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta)

WICESTAROSTA

SKARBNIK

Teresa Boirkowska

Reman Kacprzak
Prezysik Wydziału Inwestycji,
Zamawiający Liczący się z Klientem

ROZLICZENIE KOŃCOWE DOFINANSOWANIA ZADANIA REALIZOWANEGO W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

1. Numer umowy o dofinansowanie: **9.15/22 z 25 kwietnia 2022 r.**
2. Nazwa zadania: **Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku – I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku**
3. Dane Beneficjenta:
Nazwa: **Powiat Turecki**
Adres: **ul. Kaliska 59, 62-700 Turek**
Telefon: **63 222 33 21**

Osoba do kontaktu:
Imię i nazwisko: **Karolina Karolak-Czapla**
Telefon: **63 222 33 21**
E-mail: karolina.czapla@powiat.turek.pl
4. Rozliczenie za okres od **19.05.2022** do **15.09.2022** (winien obejmować wszystkie zdarzenia finansowe i rzeczowe dokumentowane w informacji)
5. Kwota wydatków objętych rozliczeniem: **1.122.988,29 zł**
w tym:
wydatki kwalifikowalne **1.122.988,29 zł**
wydatki niekwalifikowalne.....
6. Kwota rozliczenia kar umownych oraz przychodu z tytułu realizacji inwestycji, które umniejszają wartość zadania:
 - przypadająca na niekwalifikowalny zakres zadania:
kwota otrzymanych odsetek,
 - rozliczenia kar umownych
 - przychodu:
 - przypadająca na kwalifikowalny zakres zadania:
kwota otrzymanych odsetek
 - rozliczenia kar umownych
 - przychodu:

Wydatki kwalifikowalne po umniejszeniu o powyższe: **1.122.988,29 zł**
7. Kwota uzyskanych odsetek bankowych od kwot przekazanego dofinansowania:

Kwota **770,38 zł** Data przelania do RFRD: **15.09.2022**
8. Kwota dofinansowania przeznaczona na niniejsze rozliczenie dokonanych płatności i wykonanych robót: **511.296,56 zł**

Finansowanie kwalifikowalnych wydatków zadania

9. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie lub aktualnego aneksu do umowy:
wartość zadania: **1.151.286,72 zł**,
w tym:
dofinansowanie: **524.173,72 zł**
budżet samorządu: **627.113,00 zł**

10. Wydatki poniesione (zapłacone) od początku realizacji zadania, tzn. w okresie
od **19.05.2022** do **15.08.2022**
kwota: **1.122.988,29 zł**

11. Wydatki do poniesienia niezbędne do zakończenia realizacji zadania **0,00 zł**

12. Suma dofinansowania otrzymana od początku realizacji zadania: **524.173,72 zł**

13. Dofinansowanie pobrane w nadmiernej wysokości i zwrócone do RFRD:

Kwota **12.877,16 zł** data zwrotu: **15.09.2022**

Kwota odsetek od kwoty dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości, które nie zostało zwrócone w terminie:

Kwota data zwrotu:

14. Dotychczasowy udział środków własnych (od początku realizacji zadania): **611.691,73 zł**

15. Zgodność realizacji zadania z umową o dofinansowanie.

- czy inwestycja została zrealizowana w terminie określonym w § 3 umowy o dofinansowanie?

TAK NIE

- czy inwestycja została zrealizowana zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym wskazanym w Załączniku nr 1 do umowy?

TAK NIE

Jeśli nie, proszę wyjaśnić przyczyny odstępstw:

.....
.....

16. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte rozliczeniem:

Lp	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wystawca	Kwota brutto			Kwota brutto po umniejszeniach			Data zapłaty
				Razem	Kwalifikowalna	Niekwalifikowalna	Razem	Kwalifikowalna po umniejszeniu	Niekwalifikowalna po umniejszeniu	
1	FV/8/06/2022	3.06.2022	Artykuły Reklamowe GABRO Drukarnia Wielkoformatowa, Brzeźno, ul. Główna 44, 62-513 Krzymów	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	9.06.2022
2	FA/14/PP/2022	15.07.2022	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o., ul. Komunalna 8, 62-700 Turek	387.744,86	387.744,86	0,00	387.744,86	387.744,86	0,00	2.08.2022
3	FA/17/PP/2022	25.08.2022	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o., ul. Komunalna 8, 62-700 Turek	733.743,43	733.743,43	0,00	733.743,43	733.743,43	0,00	15.09.2022
Razem:				1.122.988,29	1.122.988,29	0,00	1.122.988,29	1.122.988,29	0,00	
Dofinansowanie							Dofinansowanie			
Wkład własny							Wkład własny			
							511.296,56			
							611.691,73			

17. Stopień wykonania zadania – rzeczowy i finansowy - odniesienie do planowanego kwalifikowalnego zakresu rzeczowego wskazanego w aktualnym Załączniku nr 1 do umowy:

Harmonogram rzeczowo - finansowy					
L.p.	Elementy i rodzaje robót		Koszty kwalifikowalne		% kosztów wykonanych
	planowane	wykonane	planowane	wykonane	
1	Roboty przygotowawcze – b.d.	Roboty przygotowawcze – b.d.	62.621,28	57.639,78	79
2	Roboty ziemne – b.d.	Roboty ziemne – b.d.	17.156,34	17.081,44	99
3	Odwodnienie korpusu drogowego – b.d.	Odwodnienie korpusu drogowego – b.d.	53.664,29	42.225,29	79
4	Podbudowy – b.d.	Podbudowy – b.d.	156.642,23	153.969,02	98
5	Nawierzchnie – b.d.	Nawierzchnie – b.d.	457.045,98	492.334,65	108
6	Oznakowanie dróg i urz.bezpr.r. – b.d.	Oznakowanie dróg i urz.bezpr.r. – b.d.	16.715,70	16.715,70	100
7	Elementy ulic – b.d.	Elementy ulic – b.d.	126.736,13	117.554,17	93
8	Zieleń drogowa – b.d.	Zieleń drogowa – b.d.	23.469,51	23.469,51	100
9	Inne roboty – b.d.	Inne roboty – b.d.	48.976,14	32.422,80	66
10	Wymagania ogólne – b.s.	Wymagania ogólne – b.s.	10.232,72	6.091,12	60
11	Roboty ziemne – b.s.	Roboty ziemne – b.s.	32.041,99	25.023,98	78
12	Odwodnienie korpusu drogowego – b.s.	Odwodnienie korpusu drogowego – b.s.	111.514,26	86.469,31	78
13	Podbudowy – b.s.	Podbudowy – b.s.	14.405,76	19.461,08	135
14	Nawierzchnie – b.s.	Nawierzchnie – b.s.	18.564,39	31.030,44	167
15	Tablica informacyjna	Tablica informacyjna	1.500,00	1.500,00	100
Razem:			1.151.286,72	1.122.988,29	98

Przyczyny różnic (o ile występują):

Wykonanie finansowe zadania (kwalifikowalne)			
Planowana wartość zadania (wg. umowy)	Wartość wykonanego zadania (po zakończeniu inwestycji)	% wykonania finansowego	Przyczyny różnic (o ile występują)
1.151.286,72	1.122.988,29	98	niższy koszt wykonania, rozliczenie kosztorysowe

Droga – odcinki dróg objętych zadaniem (km)					
(odcinek drogi, na którym wykonywane będą jakiegokolwiek roboty i prace)					
Odcinki (lp.)	Droga powiatowa/gminna (wskazać rodzaj drogi i numer lub wskazać brak statusu drogi publicznej)	Rodzaj robót B/P/R (budowa/rozbudowa, przebudowa, remont)	Długość odcinka (w km)	kilometr	
				od 0+000	do 0+000
1	powiatowa 4519P	przebudowa	0,150	0+000	0+150
Razem:			0,150		

Jezdnia				
(wyłącznie w zakresie w jakim będą prowadzone roboty)				
odcinki	przekrój	klasa	szerokość	długość (km)
1	1x2	Z	3,5	0,150

Chodnik (wyłącznie w zakresie w jakim będą prowadzone roboty)			
Odcinki	Chodnik	Długość (w km)	
		istniejący wcześniej	nowoprojektowany
1	str. lewa	0,120	
	str. prawa	0,150	
	Razem:	0,270	

Droga rowerowa (wyłącznie w zakresie w jakim będą prowadzone roboty)						
Odcinki	Droga rowerowa	Długość (w km)				
		poza jezdnią		po jezdni po pasie ruchu dla rowerów		
		istniejąca wcześniej	nowoprojektowana		Istniejąca wcześniej	nowoprojektowana
			jednokierunkowa	dwukierunkowa		
1	str. lewa					
	str. prawa					
	Razem:					

Droga pieszo – rowerowa (wyłącznie w zakresie w jakim będą prowadzone roboty, a części piesza i rowerowa nie zawierają się w długościach wykazanych w pkt. IV. i V.)			
Odcinki	Droga pieszo - rowerowa	Długość (w km)	
		istniejąca wcześniej	nowoprojektowana
1	str. lewa		
	str. prawa		
	Razem:		

Odwodnienie (wyłącznie w zakresie w jakim będą prowadzone roboty)			
Odcinki		Nowoprojektowane	
		kolektor kanalizacji deszczowej (wykazywany po jednej ze stron drogi, chyba że biegnie po obydwu stronach osobny)	rów/rowy (w km)
1	str. lewa		
	str. prawa	0,103	
	Razem:	0,103	

Przystanki autobusowe (wyłącznie w zakresie w jakim będą prowadzone roboty)	
liczba	w tym z peronami
0	0

Skrzyżowania (liczba) (wyłącznie w zakresie w jakim będą prowadzone roboty)		
z dr. powiatową	z dr. wojewódzka	z dr. krajową
0	0	0

Rozwiązania specjalne (wyłącznie w zakresie w jakim będą prowadzone roboty)	
Rodzaj rozwiązania (wymienić rodzaj)	ilość (szt).

Oświadczenia Beneficjenta:

Oświadczam, że wniosek i inne dokumenty zostały sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą, a wnioskowane dofinansowanie jest na minimalnym poziomie umożliwiającym realizację zadania.

Oświadczam, że w całym procesie inwestycyjnym zostały zachowane wymogi przepisów o zamówieniach publicznych.

Oświadczam, że wkład własny obejmuje wyłącznie środki nie pochodzące z budżetu państwa ani budżetu Unii Europejskiej.

Oświadczam, że realizując zadanie podlegające dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, podejmowałem i będę prowadzić działania informacyjne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2021 r. poz. 1122 ze zm.) oraz wytycznymi i wzorami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2506).

Oświadczam, że tablica informacyjna umieszczona w miejscu realizacji zadania posiada wymiary 180x120 cm / ~~90x60 cm~~**. Jednocześnie, oświadczam, że dla tablicy o wymiarach 90x60 cm, uzyskałem opinię organu zarządzającego infrastrukturą, w zakresie której realizowane jest zadanie, właściwego dla miejsca umieszczenia tablicy, potwierdzającej, że umieszczenie tablicy o wymiarach wskazanych w § 5 ust. 13 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. 2021 poz. 2506) nie jest możliwe ze względów technicznych lub względów bezpieczeństwa oraz uzyskałem zgodę dysponenta części budżetowej lub państwowego funduszu celowego.

~~*Oświadczam, że w wyniku realizacji zadania objętego umową inwestycja została zaliczona/zostanie zaliczona** do kategorii dróg powiatowych/gminnych**.~~

~~Jednocześnie załączam/przekazę w terminie wynikającym z umowy** odpowiednią uchwałę dotyczącą nadania drodze statusu drogi publicznej oraz wydruk z Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego, w którym dokonano publikacji uchwały.~~

~~*Dotyczy zadań, których przedmiotem były roboty dotyczące drogi nie posiadającej statusu drogi publicznej, która w wyniku realizacji zadania winna otrzymać status drogi publicznej.~~

~~**Niepotrzebne skreślić~~

Turek, 15.09.2022 r.
(miejscowość, data)

STAROSTA

WICESTAROSTA

.....~~Dariusz Kałużny~~.....

.....~~Władysław Kurski~~.....

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta)

SKARBNIK

~~Teresa Borkowska~~

Naczelnik Wydziału Inwestycji,
Zamówień i Publicznych Projektów
~~Roman Kacprzak~~